



# COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804  
Posta Elettronica: [ardoreserviziollpp@libero.it](mailto:ardoreserviziollpp@libero.it)

Det. N.68 Reg. U.O.C. n. 4  
del 09.04.2024.

**N.167 Reg. Gen.** Del 09.04.2024

## **DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O.C. n. 4 LL.PP.- MANUTENTIVA – AMBIENTE - CIMITERI**

**OGGETTO:** Contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio –comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 –Progetto di : “Ristrutturazione scuola elementare Via Pascoli di Ardore Marina – Importo € 423.096,00” –Approvazione e liquidazione 1°Sal –CUP: E83C17000060001 – CIG: 92764207F2

- Visto il D.L.vo n. 165/2001;
- Visto il D.L.vo 12/04/2006, n. 163;
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
- Visto il D.L.vo n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto l'articolo 163 del D.L.vo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
- Visto il Decreto del Commissario Straordinario n.04 del 11.01.2024 di conferimento all'Ing.Emanuele Caputi le funzioni ed attribuzioni dell'U.O.C.N.4 LL.PP- Manutentiva-AMBIENTE-CIMITERI;
- Dato atto che la presente determinazione viene adottata ai sensi del D.L.vo n. 267/2000 ed in esecuzione del Decreto del Commissario Prefettizio n. 12 del 19.06.2023;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. n.87 del 13/07/2022, è stato approvato il P.E.G. 2022/2024 (Piano esecutivo di gestione);
- Vista la Delibera del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2023, esecutiva, avente per oggetto: “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023/2025”;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.04 del 11.01.2024 di organizzazione della Nuova Struttura Organizzativa e Organigramma del Comune di Ardore;

### **Visti:**

- Il D.L.vo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e

degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D.L.vo 118/2001*”;
- *L’art 183 del D.L.vo 267/2000 “Impegno di Spesa”*;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

**Premesso:**

**Che** entro il 15 settembre 2020 questo ente ha proceduto alla richiesta di contributi al ministero dell’interno ai sensi del comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**Che** con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 23 febbraio 2021, sono stati individuati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

**Che** con comunicato del 06.09.2021 vengono individuati gli enti destinatari del contributo, per scorrimento delle graduatorie, tra cui risulta in comune di Ardore con gli interventi proposti;

**Che** con Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno-Direzione centrale per la finanza locale dell’ 08.11.2021, veniva emanato la concessione dei finanziamenti e stabilito le modalità di erogazione del contributo di rendicontazione e tutti i rapporti tra l’ente finanziatore e il comune di Ardore;

**Che** tra i contributi concessi c’è l’intervento: “*Ristrutturazione scuola elementare via Pascoli di Ardore Marina*” per l’importo di € 423.096,00 – CUPE83C17000060001;

**Che** con decreto del Decreto del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno Direzione centrale dell’ 08.11.2021 si stabilisce che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad AFFIDARE I LAVORI entro il DECIMO MESE DALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO;

**Che** con determinazione dirigenziale UOC n.4 – Area Tecnica e Tecnica manutentiva n.164 del 17.10.2017 veniva dato incarico all’Ing. Andrea Zappavigna da Ardore (RC) C.F. ZPPNDR79R08D976V, in ATP con l’architetto Gianfranco Bova da Ardore (RC) C.F. BVOGFR65C15F158G per la progettazione di fattibilità Tecnica ed economica e progettazione definitiva;

**Che** con deliberazione della Giunta Municipale n. 103 del 26.06.2018 veniva approvato il progetto Definitivo dell’importo di € 423.096,00, redatto l’A.T.P. Ing. Andrea Zappavigna con l’architetto Gianfranco Bova a seguito di incarico conferito con atto n.164 del 17.10.2017 consistente nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva;

**Che** con deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 15.10.2021 è stato adottato il Programma Triennale Opere Pubbliche – triennio 2022-2024 con allegato elenco annuale anno 2022;

**Che** nell’elenco annuale anno 2022 risulta inserito l’intervento di “*Ristrutturazione scuola elementare via Pascoli di Ardore Marina*” per l’importo di € 423.096,00 – CUPE83C17000060001;

**Che** interpellato al fine di dare continuità alla procedura del servizio, il tecnico Ing. Andrea Zappavigna da Ardore (RC) C.F. ZPPNDR79R08D976V, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico

professionale in parola in ATP con l'architetto Gianfranco Bova da Ardore (RC) C.F. BVOGFR65C15F158G applicando, all'importo stimato della prestazione come sopra computato, uno sconto del 2,887%; e dunque, per un importo netto contrattuale di € 28.600,00 oltre ad IVA e oneri contributivi;

**Che** con determinazione UOC n.4 Area Tecnica e tecnica manutentiva n.280 del 17/12/2021 veniva nominato RUP dell'intervento di cui trattasi il Geom. Domenico Armeni e contestualmente, veniva affidato l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva al Ing. Andrea Zappavigna da Ardore (RC) C.F. ZPPNDR79R08D976V, in ATP con l'architetto Gianfranco Bova da Ardore (RC) C.F. BVOGFR65C15F158G, per un importo di € 28.600,00 oltre Inarcassa e IVA;

**Che** l'A.T.P. Ing. Andrea Zappavigna e l'architetto Gianfranco Bova hanno provveduto ad espletare l'incarico affidatogli, relativamente alla sola progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva;

**Che** in data 06/06/2022 è stato redatto l'attestato di validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall' A.T.P. Ing. Andrea Zappavigna e Arch. Gianfranco Bova ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Che** il progetto in parola corredato dalla verifica, è stato depositato, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP;

**Che** con determinazione UOC n.4 Area Tecnica e tecnica manutentiva **n.105 del 14/06/2022** veniva approvato il progetto esecutivo redatto dalla su menzionata A.T.P. Ing. Andrea Zappavigna e Arch. Gianfranco Bova avente una spesa complessiva di € 423.096,00 di cui € 335.986,86 per lavori (compresi oneri di sicurezza) ed € 87.109,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed avviate le procedure di scelta del contraente con apposita procedura di gara d'appalto ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 assegnata alla centrale unica di committenza (CUC) istituita dalla città metropolitana di Reggio Calabria;

**Che** con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 06/06/2022, il Geometra Domenico Armeni, Responsabile dell'U.O.C. n.4, veniva collocato in pensione con decorrenza 01/07/2022;

**Che** con determinazione UOC n.4 Area Tecnica e tecnica manutentiva n.122 del 26/07/2022 veniva nominato in relazione al disposto dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 (nuovo codice dei contratti), l'Arch. Pasquale Gabriele Amaro Responsabile del Procedimento Unico per l'attuazione dell'intervento in oggetto in sostituzione del Geom. Domenico Armeni, collocato in pensione con decorrenza 01/07/2022 ;

**Che** il **C.U.P.** dell'investimento in parola è: **CUP E83C17000060001**;

**Che** il **C.I.G.** dell'affidamento in parola è: **92764207F2**;

**Che** la CUC della Città Metropolitana di RC, a seguito del procedimento di gara ha disposto, con atto n. 263 del 17/11/2022 Registro settore, l'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura negoziata *in favore della ditta M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) Via Spazzilli n. 98 – C.F./P.I. 07887211212*, per l'importo complessivo di € **261.104,76** oltre Iva di cui € 246.210,89 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 23,321% comprensivi di € 102.713,83 per il costo della manodopera ed € 14.893,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**Che la ditta M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) Via Spazzilli n. 98 – C.F./P.I. 07887211212 ha sottoscritto il contratto con questo ente rep n. 2- 2023 del giorno 10 del mese di febbraio.**

**Che la ditta M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) Via Spazzilli n. 98 – C.F./P.I. 07887211212 con prot 3135 del 04/04/2023 ha chiesto il subappalto con l'Impresa S.C.A. COSTRUZIONI – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ,con sede legale in SANT'ILARIO DELLO IONIO (RC) alla Contrada Cardesi Snc, C.A.P. 89040 - Codice Fiscale e P. I.V.A. 02368600801, rappresentata dall'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante, BRIZZI GIUSEPPE nato il 11/10/1986 codice fiscale BRZGPP86R11D9760 e residente in SANT'ILARIO DELLO IONIO (RC) alla Contrada Cardesi 27, - C.A.P. 89040.**

**Che con determinazione UOC n.4 Area Tecnica e tecnica manutentiva n.100 del 12/06/2023 ai sensi dell'artt. 30 e. 174 del D. Lgs. 50/2016 veniva concesso il subappalto all'Impresa S.C.A. COSTRUZIONI – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ,con sede legale in SANT'ILARIO DELLO IONIO (RC) alla Contrada Cardesi Snc, C.A.P. 89040 - Codice Fiscale e P. I.V.A. 02368600801, rappresentata dall'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante, BRIZZI GIUSEPPE;**

#### **CONSIDERATO:**

- che il termine previsto per la fase dei lavori riguardanti la ristrutturazione della scuola elementare in via Pascoli ad Ardore Marina è il 08/11/2023 in accordo con gli obblighi contrattuali.
- che il Direttore dei lavori su richiesta dell'impresa esecutrice ha accordato nel mese di Agosto n. 15 giorni lavorativi di sospensione dei lavori dal 07/08/2023 al 28/08/2023 , il che ha fatto slittare il termine previsto per la fase dei lavori al 29/11/2023;
- Che con determina n. 153 del 05.10.2023 il RUP arch. Pasquale Gabriele Amaro è stato sostituito dall'Ing. Emanuele Caputi allo stato Responsabile dell'U.O.C. n. 4 LL.PP.-Manutentiva – Ambientale – Cimiteri nonché Responsabile del Progetto ;
- che la ditta M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) Via Spazzilli n. 98 – C.F./P.I. 07887211212 con nota prot. 9205 del 16/10/2023, nei modi e nei tempi previsti, ha richiesto una proroga di 60 gg della fine dei lavori riguardanti la ristrutturazione della scuola elementare in via Pascoli ad Ardore Marina a causa di problematiche rilevate in fase di esecuzione che hanno richiesto la realizzazione di nuovi lavori urgenti ed imprevedibili in fase progettuale;
- che con prot. 11507 del 19/12/2023 il RUP ing. Emanuele Caputi ha chiesto via PEC parere al DL Ing. Andrea Zappavigna in merito alle richieste di proroga di cui alla nota prot. 9205 del 16/10/2023;
- che con nota prot. 11548 del 20/12/2023 l'Ufficio di Direzione Lavori , in merito al parere sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla ditta appaltatrice (Ex Art. 107 comma 5 D. Lgs 18/04/2016 n.50) ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga complessiva di 60 (sessanta) giorni dalla data di fine lavori, prevista in data 29/11/2023, ritenendo la stessa congrua per l'esecuzione di tutti i lavori previsti dall'appalto.
- Che la Direzione Lavori ha trasmesso a mezzo PEC in data 06.02.2024 la contabilità relativa al 1° SAL dei lavori eseguiti dall'Impresa M.A. Costruzioni Impianti S.R.L. che ammonta ad € 77.753,03 oltre IVA al 10% pari ad € 7.775,30 e quindi per un importo complessivo di € 85.528,33, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0,50% pari ad € 390,72;
- Contabilità costituita da: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato avanzamento lavori n. 1, certificato di pagamento n.1, che sono debitamente custoditi presso gli uffici dell'U.O.C. n° 4 , benchè non materialmente allegati alla medesima, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina;
- Che il Responsabile del Progetto ha emesso il 1° Primo Certificato di pagamento ammontante ad € 77.753,03 oltre IVA al 10% e quindi per un totale complessivo di € 85.528,33 ;

- Che l'Impresa M.A. Costruzioni Impianti srl, con sede legale alla Via Spazzilli n. 98 - 80014 Giugliano in Campania (NA) ha trasmesso la fattura n° 42/E del 14 marzo 2024 assunta agli atti di questo Ente con prot. n° 2949 del 19/03/2024 per l'importo di € 77.753,03 oltre IVA al 10% pari ad € 7.775,30 e quindi per un totale di € 85528,33 da accreditarsi presso l'Istituto Finanziario Banca Intesa San Paolo sul conto corrente con IBAN: IT16C0306939904100000016345- Codice ABI 03069 – Codice CAB 39904;
- Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva DURC che si è provveduto a chiedere agli istituti di competenza (INPS) che hanno emesso atto n° ..... con scadenza il ..... con esito positivo;
- Visti gli atti al 1° SAL trasmessi dall'Ing Andrea Zappavigna – Direttore dei Lavori;
- La fattura n° 42/E del 14 marzo 2023 dell'importo di € 85.528,33 trasmessa dall'Impresa M.A. Costruzioni Impianti srl
- Dato atto che la copertura è garantita con i fondi di cui all'assunzione dei seguenti impegni contabili:

servizio	Cap	Descrizione	Centro di Costo	E P F	Cod.Rif.	E / S	Importo	Soggetto	C i g
2022	290 0/4	Ristrutturazione edificio	U.O.C. 4		08.01- 2.02.01.09.999	S	€ 423.096 ,00		C.I.G 92764207F2

Dovendo procedere:

- all'approvazione del 1° SAL dei lavori di "Ristrutturazione Scuola Elementare Via Pascoli di Ardore Marina;
- alla liquidazione della fattura n° 42/E del 14 Marzo 2024 assunta agli atti di questo Ente con prot. n° 2949 del 19/03/2024 per l'importo complessivo di € 85.528,33 a favore dell'Impresa M.A. Costruzioni Impianti srl;

Visto il D. Lgs. n.50/2016;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il CSA;

## D E T E R M I N A

1)La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)Di approvare gli atti trasmessi dall'Ing. Andrea Zappavigna -Direttore dei Lavori di "Ristrutturazione Scuola Elementare Via Pascoli di Ardore Marina" eseguiti dall'Impresa M.A Costruzioni Impianti IMPIANTI SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) Via Spazzilli n. 98 – C.F/P.I. 07887211212 relativi al 1° SAL per l'importo di € 77.753,03 oltre IVA al 10% pari ad € 7.775,30 e quindi per un totale di € 85.528,33

3)Di liquidare la fattura n° 42/E del 14 marzo 2024 dell'Impresa M.A Costruzioni Impianti IMPIANTI SRL con sede in Giugliano in Campania (NA) Via Spazzilli n. 98, con accredito dell'importo del certificato di pagamento di €77.753,03 al netto dell'IVA al 10% , sulla scorta della documentazione presentata dal Direttore dei Lavori e del Responsabile del Progetto relativo ai lavori su menzionati, sul conto con codice IBAN: IT16C0306939904100000016345- Codice ABI 03069 – Codice CAB 39904 presso l'Istituto Finanziario Banca Intesa San Paolo;

4)**DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è Ing. Emanuele Caputi E - mail llpp.ardore@asmepec.it;

5)Di dare atto che il relativo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, è stato assunto con precedente provvedimento e con imputazione della somma al sotto indicato capitolo di bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità, nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

servizio	Cap	Descrizione	Centro di Costo	E P F	Cod.Rif.	E / S	Importo	Soggetto	C i g
2022	290 0/4	Ristrutturazione edificio	U.O.C. 4		08.01- 2.02.01.09.999	S	€ 423.096 ,00		C.I.G 92764207F2

6)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D: Lgs. 267/2000 e di provvedere all'emissione del mandato di pagamento a favore dell' dell'Impresa M.A Costruzioni Impianti srl con sede in Giugliano in Campania (NA) Via Spazzilli n. 98, con accredito della somma del certificato di pagamento di € 77.753,03 al netto dell'IVA al 10% e quindi per un importo complessivi di € 85.528,33 sul conto con codice IBAN: IT16C0306939904100000016345- Codice ABI 03069 – Codice CAB 39904 presso l'Istituto Finanziario Banca Intesa San Paolo;

7)**DI** trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;

8)**CHE** il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio;

9)**DI** dare atto che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;

-Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;

10)**DI** dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

**Ardore, lì 09.04.2024**

**Il Dirigente U.O.C. n.4**  
**LL.PP. – Manutentiva – Ambiente - Cimiteri**  
*f.to Ing. Emanuele Caputi*

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 8 del 31.01.2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Ardore lì, 09.04.2024

**Il Dirigente U.O.C. N. 4**  
**LL.PP-MANUTENTIVA-AMBIENTE-CIMITERI**  
*f.to Ing. Emanuele Caputi*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

sercizio	Cap	Descrizione	Centro di Costo	E P F	Cod.Rif.	E / S	Importo	Soggetto	Cig
2022	290 0/4	Ristrutturazione edificio	U.O.C. 4		08.01- 2.02.01.09.999	S	€ 423.096 ,00		C.I.G 92764207F2

**Ardore lì**

**Il Responsabile Del Servizio Finanziaria**  
f.to Dr. Bruno Zappavigna

Con l'opposizione del visto di regolarità contabile il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Ardore lì**

**Il Responsabile Del Servizio Finanziaria**  
f.to Dr. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il 09.04.2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Ardore, lì 09.04.2024

**Il Messo Comunale**  
*f.to Francesco Pistone*